

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GUERRERO
2024-2027**

4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES, DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

FORMATO OP-3




Municipio: **AZOYÚ, GUERRERO**

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMACRACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMACRACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																	
AGUA POTABLE																	
1	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-036	STARSKY MEZA ANZO	4,676.00	\$ 297,688.06	\$ 297,688.06	\$ 297,688.06	\$ 297,688.06	\$ 297,688.06	\$ 297,688.06	\$ -	100%	100%
2	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-047	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	382.00	\$ 1,449,048.70	\$ 1,449,048.70	\$ 1,449,048.70	\$ 1,449,048.70	\$ 1,449,048.70	\$ 1,449,048.70	\$ -	100%	100%
3	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE GALEANA (VISTA AL MAR), EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-053	CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS ARRCUORE S.A. DE C.V.	300.00	\$ 546,094.55	\$ 546,094.55	\$ 546,094.55	\$ 546,094.55	\$ 546,094.55	\$ 546,094.55	\$ -	100%	100%
4	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-054	CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS ARRCUORE S.A. DE C.V.	250.00	\$ 520,751.32	\$ 520,751.32	\$ 520,751.32	\$ 520,751.32	\$ 520,751.32	\$ 520,751.32	\$ -	100%	100%
5	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-055	CONSTRUMARL O S.A. DE C.V.	300.00	\$ 1,061,426.10	\$ 1,061,426.10	\$ 1,061,426.10	\$ 1,061,426.10	\$ 1,061,426.10	\$ 1,061,426.10	\$ -	100%	100%
6	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ CASTELLANOS DEL BARRIO DE TILACU, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-056	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	500.00	\$ 1,605,695.95	\$ 1,605,695.95	\$ 1,605,695.95	\$ 1,605,695.95	\$ 1,605,695.95	\$ 1,605,695.95	\$ -	100%	100%
7	DIRECTO	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE O GALERÍA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	OP-MAG-IR-R33-2024-005	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	4,676.00	\$ 2,500,137.50	\$ 2,500,137.50	\$ 2,500,137.50	\$ 2,500,137.50	\$ 2,500,137.50	\$ 2,500,137.50	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO AGUA POTABLE									\$ 7,980,842.18	\$ 7,980,842.18	\$ 7,980,842.18	\$ 7,980,842.18	\$ 7,980,842.18	\$ 7,980,842.18	\$ -		
DRENAJE Y LETRINAS																	
8	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-033	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DRAGO S.A. DE C.V	200.00	\$ 502,928.12	\$ 502,928.12	\$ 502,928.12	\$ 502,928.12	\$ 502,928.12	\$ 502,928.12	\$ -	100%	100%
9	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-041	STARSKY MEZA ANZO	200.00	\$ 471,513.81	\$ 471,513.81	\$ 471,513.81	\$ 471,513.81	\$ 471,513.81	\$ 471,513.81	\$ -	100%	100%
10	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LAS OLLITAS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-032	ELOY GUZMAN GARCIA	200.00	\$ 380,136.99	\$ 380,136.99	\$ 380,136.99	\$ 380,136.99	\$ 380,136.99	\$ 380,136.99	\$ -	100%	100%
11	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN.	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-040	BRANDON CASIANO MANZANAREZ	200.00	\$ 1,013,692.39	\$ 1,013,692.39	\$ 1,013,692.39	\$ 1,013,692.39	\$ 1,013,692.39	\$ 1,013,692.39	\$ -	100%	100%
12	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LAS OLLITAS EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-045	STARSKY MEZA ANZO	4,676.00	\$ 1,539,619.62	\$ 1,539,619.62	\$ 1,539,619.62	\$ 1,539,619.62	\$ 1,539,619.62	\$ 1,539,619.62	\$ -	100%	100%
13	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-050	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN ES HPC S.A. DE C.V.	4,676.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	100%	100%
14	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL ARENAL	EL ARENAL	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-006	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	151.00	\$ 1,500,050.20	\$ 1,500,050.20	\$ 1,500,050.20	\$ 1,500,050.20	\$ 1,500,050.20	\$ 1,500,050.20	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO DRENAJE Y LETRINAS									\$ 6,507,941.13	\$ 6,507,941.13	\$ 6,507,941.13	\$ 6,507,941.13	\$ 6,507,941.13	\$ 6,507,941.13	\$ -		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
15	DIRECTO	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS VIDAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMINO CARRIZO	EL CAMINO CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2024-025	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	382.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	100%	100%




H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027




H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
OBRAS
PUBLICAS



Formato OP-3

Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
16	DIRECTO	ELE. ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-002	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	500.00	\$ 750,037.20	\$ 750,037.20	\$ 750,037.20	\$ 750,037.20	\$ 750,037.20	\$ 750,037.20	\$ -	100%	100%
17	DIRECTO	ELE. ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-004	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	500.00	\$ 1,800,020.12	\$ 1,800,020.12	\$ 1,800,020.12	\$ 1,800,020.12	\$ 1,800,020.12	\$ 1,800,020.12	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES									\$ 4,050,057.32	\$ 4,050,057.32	\$ 4,050,057.32	\$ 4,050,057.32	\$ 4,050,057.32	\$ 4,050,057.32	\$ -		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
18	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA JUSTO SIERRA CLAVE: CCT 12DPR2254R EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01824	CONSTRUCCIÓN ES PA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V.	30.00	\$ 473,211.60	\$ 473,211.60	\$ 473,211.60	\$ 473,211.60	\$ 473,211.60	\$ 473,211.60	\$ -	100%	100%
19	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUEZAL CLAVE: CCT. 12DPR3302Z, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02428	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	30.00	\$ 564,827.65	\$ 564,827.65	\$ 564,827.65	\$ 564,827.65	\$ 564,827.65	\$ 564,827.65	\$ -	100%	100%
20	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ DE AMERICA CLAVE: CCT. 12EPR0847N, EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA	TALAPILLA	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-001	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	30.00	\$ 1,501,009.32	\$ 1,501,009.32	\$ 1,501,009.32	\$ 1,501,009.32	\$ 1,501,009.32	\$ 1,501,009.32	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 2,539,048.57	\$ 2,539,048.57	\$ 2,539,048.57	\$ 2,539,048.57	\$ 2,539,048.57	\$ 2,539,048.57	\$ -		
URBANIZACIÓN																	
22	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02431	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,798.00	\$ 501,680.45	\$ 501,680.45	\$ 501,680.45	\$ 501,680.45	\$ 501,680.45	\$ 501,680.45	\$ -	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02427	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN ES HPC S.A. DE C.V.	298.00	\$ 352,101.17	\$ 352,101.17	\$ 352,101.17	\$ 352,101.17	\$ 352,101.17	\$ 352,101.17	\$ -	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01524	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	651.00	\$ 338,338.73	\$ 338,338.73	\$ 338,338.73	\$ 338,338.73	\$ 338,338.73	\$ 338,338.73	\$ -	100%	100%
25	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01424	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,764.00	\$ 334,710.78	\$ 334,710.78	\$ 334,710.78	\$ 334,710.78	\$ 334,710.78	\$ 334,710.78	\$ -	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL AGUACATE DE LA LOCALIDAD DE AZOYÚ.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02437	CRUZ ANGEL MONTES DE LAPAZ	180.00	\$ 390,652.03	\$ 390,652.03	\$ 390,652.03	\$ 390,652.03	\$ 390,652.03	\$ 390,652.03	\$ -	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PROLONGACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01724	CONSTRUCCIÓN ES PA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V.	200.00	\$ 106,302.98	\$ 106,302.98	\$ 106,302.98	\$ 106,302.98	\$ 106,302.98	\$ 106,302.98	\$ -	100%	100%
28	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PROLONGACION DE LA CALLE LA PAZ EN LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01624	CONSTRUCCIÓN ES PA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V.	200	\$ 403,231.32	\$ 403,231.32	\$ 403,231.32	\$ 403,231.32	\$ 403,231.32	\$ 403,231.32	\$ -	100%	100%
29	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI	MAXMADI	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MAG-IR-R33-02426	DAVKA CONSTRUCCIÓN ES S.A. DE C.V.	200	\$ 1,278,267.81	\$ 1,278,267.81	\$ 1,278,267.81	\$ 1,278,267.81	\$ 1,278,267.81	\$ 1,278,267.81	\$ -	100%	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENTO JUAREZ TRAMO DEL 0+000 AL 0+130 EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02456	DAVKA CONSTRUCCIÓN ES S.A. DE C.V.	200	\$ 1,197,561.29	\$ 1,197,561.29	\$ 1,197,561.29	\$ 1,197,561.29	\$ 1,197,561.29	\$ 1,197,561.29	\$ -	100%	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02430	MARIO ALBERTO SALDANA ALARCON	500	\$ 1,989,151.10	\$ 1,989,151.10	\$ 1,989,151.10	\$ 1,989,151.10	\$ 1,989,151.10	\$ 1,989,151.10	\$ -	100%	100%
32	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENRIQUE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02449	CORPORATIVO FIGUERER S.A. DE C.V.	200	\$ 729,956.55	\$ 729,956.55	\$ 729,956.55	\$ 729,956.55	\$ 729,956.55	\$ 729,956.55	\$ -	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
OBRAS
PUBLICAS
2024 - 2027



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
33	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02446	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES REGATA S.A. DE C.V.	500.00	\$ 1,782,475.21	\$ 1,782,475.21	\$ 1,782,475.21	\$ 1,782,475.21	\$ 1,782,475.21	\$ 1,782,475.21	\$ -	100%	100%
34	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02444	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES REGATA S.A. DE C.V.	607.00	\$ 345,615.49	\$ 345,615.49	\$ 345,615.49	\$ 345,615.49	\$ 345,615.49	\$ 345,615.49	\$ -	100%	100%
35	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02451	STARSKY MEZA ANZO	150.00	\$ 760,034.19	\$ 760,034.19	\$ 760,034.19	\$ 760,034.19	\$ 760,034.19	\$ 760,034.19	\$ -	100%	100%
36	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02442	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN ES HPC S.A. DE C.V.	300.00	\$ 610,164.88	\$ 610,164.88	\$ 610,164.88	\$ 610,164.88	\$ 610,164.88	\$ 610,164.88	\$ -	100%	100%
37	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE 113.20 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LOMAS DEL VIDAL A ENTRONQUE CARRETERO AZOYÚ-JUCHITAN, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02452	MARIO ALBERTO SALDANA ALARCON	250.00	\$ 713,889.54	\$ 713,889.54	\$ 713,889.54	\$ 713,889.54	\$ 713,889.54	\$ 713,889.54	\$ -	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02457	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	300.00	\$ 131,457.05	\$ 131,457.05	\$ 131,457.05	\$ 131,457.05	\$ 131,457.05	\$ 131,457.05	\$ -	100%	100%
39	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL TRAMO CARRETERO AZOYÚ JUCHITAN, DEL LADO IZQUIERDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02434	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V.	144.00	\$ 1,261,081.66	\$ 1,261,081.66	\$ 1,261,081.66	\$ 1,261,081.66	\$ 1,261,081.66	\$ 1,261,081.66	\$ -	100%	100%
40	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL TRAMO CARRETERO AZOYÚ JUCHITAN, DEL LADO DERECHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02455	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V.	144.00	\$ 894,711.33	\$ 894,711.33	\$ 894,711.33	\$ 894,711.33	\$ 894,711.33	\$ 894,711.33	\$ -	100%	100%
41	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MACAHUTE	EL MACAHUTE	IMITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MAG-IR-R33-02438	STARSKY MEZA ANZO	144.00	\$ 1,988,583.28	\$ 1,988,583.28	\$ 1,988,583.28	\$ 1,988,583.28	\$ 1,988,583.28	\$ 1,988,583.28	\$ -	100%	100%
42	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02439	ELOY GUZMAN GARCIA	300.00	\$ 948,989.91	\$ 948,989.91	\$ 948,989.91	\$ 948,989.91	\$ 948,989.91	\$ 948,989.91	\$ -	100%	100%
43	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02448	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN ES HPC S.A. DE C.V.	298.00	\$ 534,414.27	\$ 534,414.27	\$ 534,414.27	\$ 534,414.27	\$ 534,414.27	\$ 534,414.27	\$ -	100%	100%
44	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02443	CONSTRUCTOR A GANYAR S.A. DE C.V.	300.00	\$ 795,267.99	\$ 795,267.99	\$ 795,267.99	\$ 795,267.99	\$ 795,267.99	\$ 795,267.99	\$ -	100%	100%
45	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-003	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	607.00	\$ 600,237.99	\$ 600,237.99	\$ 600,237.99	\$ 600,237.99	\$ 600,237.99	\$ 600,237.99	\$ -	100%	100%
46	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA	TALAPILLA	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-007	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	432.00	\$ 1,102,767.27	\$ 1,102,767.27	\$ 1,102,767.27	\$ 1,102,767.27	\$ 1,102,767.27	\$ 1,102,767.27	\$ -	100%	100%
47	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS E.C. AZOYÚ-MAXMADI A CERRO GRANDE DEL TRAMO 0+300 AL 1+300, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02424	STARSKY MEZA ANZO	607.00	\$ 306,226.60	\$ 306,226.60	\$ 306,226.60	\$ 306,226.60	\$ 306,226.60	\$ 306,226.60	\$ -	100%	100%



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
48	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS METATES AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES	LOS METATES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00923	CONSTRUCCIÓN ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	144.00	\$ 144,226.84	\$ 144,226.84	\$ 144,226.84	\$ 144,226.84	\$ 144,226.84	\$ 144,226.84	\$ -	100%	100%
49	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TALAPILLA- LA BOCANA- LAS TRANCAS, PALO BLANCO, LOS CHEGÜES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGÜES	LOS CHEGÜES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00123	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	180.00	\$ 903,429.16	\$ 903,429.16	\$ 903,429.16	\$ 903,429.16	\$ 903,429.16	\$ 903,429.16	\$ -	100%	100%
50	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS QUITERIOS- LOS METATES, LOS CHEGÜES, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS	LOS QUITERIOS	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00823	CONSTRUCCIÓN ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	146.00	\$ 406,589.58	\$ 406,589.58	\$ 406,589.58	\$ 406,589.58	\$ 406,589.58	\$ 406,589.58	\$ -	100%	100%
51	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ARENAL AL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL	EL ARENAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01023	CONSTRUCCIÓN ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	151.00	\$ 201,593.58	\$ 201,593.58	\$ 201,593.58	\$ 201,593.58	\$ 201,593.58	\$ 201,593.58	\$ -	100%	100%
52	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00323	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	4,676.00	\$ 939,560.75	\$ 939,560.75	\$ 939,560.75	\$ 939,560.75	\$ 939,560.75	\$ 939,560.75	\$ -	100%	100%
53	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00223	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,798.00	\$ 971,634.01	\$ 971,634.01	\$ 971,634.01	\$ 971,634.01	\$ 971,634.01	\$ 971,634.01	\$ -	100%	100%
54	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01123	CONSTRUCCIÓN ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	1,764.00	\$ 326,454.02	\$ 326,454.02	\$ 326,454.02	\$ 326,454.02	\$ 326,454.02	\$ 326,454.02	\$ -	100%	100%
55	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE	EL MACAHUITE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00423	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	481.00	\$ 561,662.50	\$ 561,662.50	\$ 561,662.50	\$ 561,662.50	\$ 561,662.50	\$ 561,662.50	\$ -	100%	100%
56	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01223	STARSKY MEZA ANZO	727.00	\$ 355,966.67	\$ 355,966.67	\$ 355,966.67	\$ 355,966.67	\$ 355,966.67	\$ 355,966.67	\$ -	100%	100%
57	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01323	STARSKY MEZA ANZO	751.00	\$ 322,644.58	\$ 322,644.58	\$ 322,644.58	\$ 322,644.58	\$ 322,644.58	\$ 322,644.58	\$ -	100%	100%
58	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-01924	STARSKY MEZA ANZO	382.00	\$ 262,916.48	\$ 262,916.48	\$ 262,916.48	\$ 262,916.48	\$ 262,916.48	\$ 262,916.48	\$ -	100%	100%
59	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DE AZOYÚ AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02024	STARSKY MEZA ANZO	2,000.00	\$ 187,220.84	\$ 187,220.84	\$ 187,220.84	\$ 187,220.84	\$ 187,220.84	\$ 187,220.84	\$ -	100%	100%
60	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE ARCIELA DEL PROGRESO	ARCIELA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00523	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,347.00	\$ 480,328.69	\$ 480,328.69	\$ 480,328.69	\$ 480,328.69	\$ 480,328.69	\$ 480,328.69	\$ -	100%	100%
61	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA	LA CULEBRA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00623	CONSTRUCCIÓN ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	58.00	\$ 427,933.33	\$ 427,933.33	\$ 427,933.33	\$ 427,933.33	\$ 427,933.33	\$ 427,933.33	\$ -	100%	100%
62	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02124	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN ES HPC S.A. DE C.V.	607.00	\$ 123,232.30	\$ 123,232.30	\$ 123,232.30	\$ 123,232.30	\$ 123,232.30	\$ 123,232.30	\$ -	100%	100%
63	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02224	STARSKY MEZA ANZO	93.00	\$ 200,593.75	\$ 200,593.75	\$ 200,593.75	\$ 200,593.75	\$ 200,593.75	\$ 200,593.75	\$ -	100%	100%
64	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-02324	STARSKY MEZA ANZO	298.00	\$ 106,983.33	\$ 106,983.33	\$ 106,983.33	\$ 106,983.33	\$ 106,983.33	\$ 106,983.33	\$ -	100%	100%
65	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-00723	CONSTRUCCIÓN ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	651.00	\$ 372,567.52	\$ 372,567.52	\$ 372,567.52	\$ 372,567.52	\$ 372,567.52	\$ 372,567.52	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN									\$ 27,693,408.80	\$ 27,693,408.80	\$ 27,693,408.80	\$ 27,693,408.80	\$ 27,693,408.80	\$ 27,693,408.80	\$ -		
Total									\$ 48,771,298.00	\$ 48,771,298.00	\$ 48,771,298.00	\$ 48,771,298.00	\$ 48,771,298.00	\$ 48,771,298.00	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
OBRAS
PUBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATOYAC GUERRERO, GRO.
"En Acción y al Servicio"
Formato OP-3

Municipio: **AZOYÚ, GUERRERO**

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico

Autorizó:

V. B.:

Elaboró:

Elaboró:

Revisó:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. YANET LEBORIO VENANCIO
SINDICO PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. CIRO LEÓN MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA JUSTO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. RAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
INTENDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATOYU, GRO.
OBRAS
PUBLICAS
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027



Formato OP-3

Municipio: **AZOYÚ, GUERRERO**

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN																		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																		
21	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	RENIVELACIÓN DE CANCHA DE FUT.BOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN GARCIA JIMENEZ, C.C.T. 12DES00511B.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-008	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES HPC S.A. DE C.V.	125	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ 61,863.93	\$ -		
URBANIZACION																		
46	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA	TALAPILLA	ADJUDICACION DIRECTA	OP-MAG-AD-R33-2024-007	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	432.00	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN									\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ 215,094.64	\$ -		
Total									\$ 276,958.57	\$ 276,958.57	\$ 276,958.57	\$ 276,958.57	\$ 276,958.57	\$ 276,958.57	\$ 276,958.57	\$ -		




Autorizo:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



Vº Bº

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



Elaboro:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
OBRAS
PUBLICAS
2024 - 2027



Elaboro:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



Reviso:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027



Municipio: **AZOYÚ, GUERRERO**
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**

.No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fiscal	Financiero
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES																	
URBANIZACIÓN																	
66	-----	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL	AZOYÚ	ADMINISTRACI N DIRECTA	-----	-----	4088.00	\$ 121,220.00	\$ 121,220.00	\$ 121,220.00	\$ 121,220.00	\$ 121,220.00	\$ 121,220.00	\$ -	100%	100%
67	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-R28-AD- 00124	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES HPC S.A. DE C.V.	4676.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACION									\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ -		
Total									\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ 262,740.00	\$ -		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Autorizo:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
C. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V. B.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027
C. YANET LEBORIO VENANCIO
SINDICO PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboro:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. OBRAS PUBLICAS 2024 - 2027
C. CRO LEON MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboro:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027
C. ROSA ARZOBIA BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Revisa:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. UNIDAD DE CONTROL INTERNO 2024 - 2027
C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



Formato OP-3

Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)																	
AGUA POTABLE																	
68	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE QUETZALAPA, TENANGO, TALAPILLA, LOS CHEGUES DEL MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	AZOYÚ	ADMINISTRACION DIRECTA	-----	-----	3061.00	\$ 87,754.00	\$ 87,754.00	\$ 87,754.00	\$ 87,754.00	\$ 87,754.00	\$ 87,754.00	\$ -	100%	100%
69	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AZOYÚ GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-FORTAMUN-AD-00124	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V.	13,814.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACION									\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ -		
Total									\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ 587,754.00	\$ -		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. OBRAS PUBLICAS 2024 - 2027

LIC. C. GILBERTO MACEDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. UNIDAD DE CONTROL INTERNO 2024 - 2027

LIC. MARILYN RODRIGUEZ RODRIGUEZ