

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero	
AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)																		
1	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO QUETZALA - AZOYÚ EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-081	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	4,876.09	\$ 2,811,190.70	\$ 2,811,190.70	\$ 2,811,190.70	\$ 2,811,190.70	\$ 2,811,190.70	\$ 2,811,190.70	\$ 2,811,190.70	\$ -	100%	100%
2	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R323-2023-058	MARIO ALBERTO SALDARA ALARCON	382.00	\$ 802,175.35	\$ 802,175.35	\$ 802,175.35	\$ 802,175.35	\$ 802,175.35	\$ 802,175.35	\$ 802,175.35	\$ -	100%	100%
3	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-032	ELOY GUZMAN GARCIA	300.00	\$ 601,491.49	\$ 601,491.49	\$ 601,491.49	\$ 601,491.49	\$ 601,491.49	\$ 601,491.49	\$ 601,491.49	\$ -	100%	100%
4	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	SAN ISIDRO DEL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-052	FRANCISCO DANIEL MEZA CASTRO	300.00	\$ 499,179.69	\$ 499,179.69	\$ 499,179.69	\$ 499,179.69	\$ 499,179.69	\$ 499,179.69	\$ 499,179.69	\$ 0.30	100%	100%
5	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A MAXIMADI, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-027	MARIO ALBERTO SALDARA ALARCON	200.00	\$ 704,557.24	\$ 704,557.24	\$ 704,557.24	\$ 704,557.24	\$ 704,557.24	\$ 704,557.24	\$ 704,557.24	\$ -	100%	100%
6	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL AMATE, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-029	BRANDON CASIANO MANZANAREZ	300.00	\$ 858,504.99	\$ 858,504.99	\$ 858,504.99	\$ 858,504.99	\$ 858,504.99	\$ 858,504.99	\$ 858,504.99	\$ -	100%	100%
7	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TORO , EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-035	MARIO ALBERTO SALDARA ALARCON	300.00	\$ 444,229.55	\$ 444,229.55	\$ 444,229.55	\$ 444,229.55	\$ 444,229.55	\$ 444,229.55	\$ 444,229.55	\$ -	100%	100%
8	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESTADO DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-025	PIAS PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO SC	300.00	\$ 500,327.50	\$ 500,327.50	\$ 500,327.50	\$ 500,327.50	\$ 500,327.50	\$ 500,327.50	\$ 500,327.50	\$ -	100%	100%
9	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	TALAPILLA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-049	ELOY GUZMAN GARCIA	100.00	\$ 855,579.33	\$ 855,579.33	\$ 855,579.33	\$ 855,579.33	\$ 855,579.33	\$ 855,579.33	\$ 855,579.33	\$ -	100%	100%
10	DIRECTO	AP0: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL TRAMO 0+106.00 AL 0+170.50 EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-062	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DRAGO	500.00	\$ 585,287.56	\$ 585,287.56	\$ 585,287.56	\$ 585,287.56	\$ 585,287.56	\$ 585,287.56	\$ 585,287.56	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)									\$ 8,442,523.40	\$ 8,442,523.40	\$ 8,442,523.40	\$ 8,442,523.10	\$ 8,442,523.10	\$ 8,442,523.10	\$ 0.30			
DRENAJE Y LETRINAS																		
11	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-051	STARSKY MEZA ANZO	500.00	\$ 302,841.18	\$ 302,841.18	\$ 302,841.18	\$ 302,841.18	\$ 302,841.18	\$ 302,841.18	\$ 302,841.18	\$ -	100%	100%

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

VERIFICÓ
LIC. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

DE CONTROL INTERNO
C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
12	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJES SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS EN EL BARRIO DEL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-021	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	200.00	\$ 756,894.27	\$ 756,894.27	\$ 756,894.27	\$ 756,894.27	\$ 756,894.27	\$ 756,894.27	\$ -	100%	100%
13	DIRECTO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO A LA PLAZA DE TORO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-038	GRUPO CONSTRUCTOR FAJAD SA DE CV	200.00	\$ 667,929.01	\$ 667,929.01	\$ 667,929.01	\$ 667,929.01	\$ 667,929.01	\$ 667,929.01	\$ -	100%	100%
14	COMPLEMENTARIA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-057	STARSKY MEZA ANZO	4,676.00	\$ 491,257.07	\$ 491,257.07	\$ 491,257.07	\$ 491,257.07	\$ 491,257.07	\$ 491,257.07	\$ -	100%	100%
DRENAJE Y LETRINAS									\$ 2,216,921.53	\$ 2,216,921.53	\$ 2,216,921.53	\$ 2,216,921.53	\$ 2,216,921.53	\$ 2,216,921.53	\$ -		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
15	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 103, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-042	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	30.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	100%	100%
16	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA URBANA MATUTINA FRANCISCO FIGUEROA CLAVE: CCT 12EPR0363J, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-025	CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO	30.00	\$ 1,084,000.99	\$ 1,084,000.99	\$ 1,084,000.99	\$ 1,084,000.99	\$ 1,084,000.99	\$ 1,084,000.99	\$ -	100%	100%
17	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELQUADES BAUTISTA HUERTA, CLAVE: CCT 12EIN0064A EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-039	CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO	30.00	\$ 584,494.78	\$ 584,494.78	\$ 584,494.78	\$ 584,494.78	\$ 584,494.78	\$ 584,494.78	\$ -	100%	100%
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 2,018,495.77	\$ 2,018,495.77	\$ 2,018,495.77	\$ 2,018,495.77	\$ 2,018,495.77	\$ 2,018,495.77	\$ -		
URBANIZACIÓN																	
18	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEQUES, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LOS CHEQUES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-030	GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA	180.00	\$ 809,956.89	\$ 809,956.89	\$ 809,956.89	\$ 809,956.89	\$ 809,956.89	\$ 809,956.89	\$ -	100%	100%
19	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-044	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA	607.00	\$ 1,156,574.99	\$ 1,156,574.99	\$ 1,156,574.99	\$ 1,156,574.99	\$ 1,156,574.99	\$ 1,156,574.99	\$ -	100%	100%
20	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA No 058 CLAVE: CCT 12EMS0062P, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-020	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	120	\$ 328,298.54	\$ 328,298.54	\$ 328,298.54	\$ 328,298.54	\$ 328,298.54	\$ 328,298.54	\$ -	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-023	GRUPO CONSTRUCTOR FAJAD SA DE CV	200	\$ 879,592.60	\$ 879,592.60	\$ 879,592.60	\$ 879,592.60	\$ 879,592.60	\$ 879,592.60	\$ -	100%	100%

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ING. CIRO LEÓN MACEDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ING. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

VO. BO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ ARRIETA
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Formato OP-3



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Financiero
22	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE TENAGO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-024	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DRAGO	200	\$ 494,878.74	\$ 494,878.74	\$ 494,878.74	\$ 494,878.74	\$ 494,878.74	\$ 494,878.74	-	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA No 057 CLAVE: CCT 12ENMS0910, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-056	CRUZ ANGEL MONTES DE LA PAZ	120	\$ 594,018.21	\$ 594,018.21	\$ 594,018.21	\$ 594,018.21	\$ 594,018.21	\$ 594,018.21	-	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BANCO DE ORO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	BANCO DE ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-045	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	500.00	\$ 786,333.04	\$ 786,333.04	\$ 786,333.04	\$ 786,333.04	\$ 786,333.04	\$ 786,333.04	-	100%
25	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	EL ARENAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-046	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	150.00	\$ 994,892.72	\$ 994,892.72	\$ 994,892.72	\$ 994,892.72	\$ 994,892.72	\$ 994,892.72	-	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD MAXAMADI, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	MAXAMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-041	DAVKA CONSTRUCCIONES	300.00	\$ 1,082,286.09	\$ 1,082,286.09	\$ 1,082,286.09	\$ 1,082,286.09	\$ 1,082,286.09	\$ 1,082,286.09	-	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-054	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	250.00	\$ 1,571,448.00	\$ 1,571,448.00	\$ 1,571,448.00	\$ 1,571,448.00	\$ 1,571,448.00	\$ 1,571,448.00	-	100%
28	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-083	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	300.00	\$ 975,330.83	\$ 975,330.83	\$ 975,330.83	\$ 975,330.83	\$ 975,330.83	\$ 975,330.83	-	100%
29	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LOS METATES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-037	CONSTRUMARLO SA DE CV	144.00	\$ 976,349.02	\$ 976,349.02	\$ 976,349.02	\$ 976,349.02	\$ 976,349.02	\$ 976,349.02	-	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRINCIPAL VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-040	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	144.00	\$ 1,468,514.59	\$ 1,468,514.59	\$ 1,468,514.59	\$ 1,468,514.59	\$ 1,468,514.59	\$ 1,468,514.59	-	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BLINGUE EUGENIO BUSTOS FUENTES CLAVE: CCT.12DPB0770P, EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	EL MACAHUTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-050	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA	600.00	\$ 1,844,432.78	\$ 1,844,432.78	\$ 1,844,432.78	\$ 1,844,432.78	\$ 1,844,432.78	\$ 1,844,432.78	-	100%
32	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 150 METROS LINEALES DEL CAMINO E.C. AZOYÚ-JUCHITÁN A LOMAS DE EL VIDAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-047	MARIO ALBERTO SALDARA ALARCON	93.00	\$ 819,921.16	\$ 819,921.16	\$ 819,921.16	\$ 819,921.96	\$ 819,921.96	\$ 819,921.96	0.80	100%

ELABORÓ
ING. CIRIO LEÓN MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

REVISÓ
PROF. ROBERTO BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZÓ
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

REVISÓ
LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICATA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

REVISÓ
C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
33	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 133.39 METROS LINEALES DEL CAMINO E.C. MAXAMADI-CUANACAXTITLAN A LA CULEBRA, EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	LA CULEBRA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-053	CONSTRUMARLO SA DE CV	212.00	\$ 668,145.82	\$ 668,145.82	\$ 668,145.82	\$ 668,145.82	\$ 668,145.82	\$ 668,145.82	\$ -	100%	100%
34	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GALEANA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-034	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	432.00	\$ 1,250,552.86	\$ 1,250,552.86	\$ 1,250,552.86	\$ 1,250,552.86	\$ 1,250,552.86	\$ 1,250,552.86	\$ -	100%	100%
35	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAVIER MINAS, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-095	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ARRUORE	150.00	\$ 478,357.62	\$ 478,357.62	\$ 478,357.62	\$ 478,357.62	\$ 478,357.62	\$ 478,357.62	\$ -	100%	100%
36	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-048	STARSKY MEZA ANZO	250.00	\$ 938,599.61	\$ 938,599.61	\$ 938,599.61	\$ 938,599.61	\$ 938,599.61	\$ 938,599.61	\$ -	100%	100%
37	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-06	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ARRUORE	200.00	\$ 483,889.63	\$ 483,889.63	\$ 483,889.63	\$ 483,889.63	\$ 483,889.63	\$ 483,889.63	\$ -	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SINALEA, EN LA LOCALIDAD DE MAXAMADI, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	MAXAMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-055	CONSTRUCTORA DOMARTI S.A. DE C.V.	4,676.00	\$ 783,377.49	\$ 783,377.49	\$ 783,377.49	\$ 783,377.49	\$ 783,377.49	\$ 783,377.49	\$ -	100%	100%
39	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PROLONGACION DE LA CALLE DEL ZORRO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-033	STARSKY MEZA ANZO	4,676.00	\$ 284,703.64	\$ 284,703.64	\$ 284,703.64	\$ 284,703.64	\$ 284,703.64	\$ 284,703.64	\$ -	100%	100%
40	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PROLONGACION DE LA CALLE ESMEERALDA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-059	CONSTRUCCIONES PA DEL PACIFICO	500.00	\$ 393,337.81	\$ 393,337.81	\$ 393,337.81	\$ 393,337.81	\$ 393,337.81	\$ 393,337.81	\$ -	100%	100%
41	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE MATACUBA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-038	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	4,676.00	\$ 851,161.22	\$ 851,161.22	\$ 851,161.22	\$ 851,161.22	\$ 851,161.22	\$ 851,161.22	\$ -	100%	100%
42	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA AZOYÚ-JUCHITAN, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-084	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SISA	4,676.00	\$ 653,505.75	\$ 653,505.75	\$ 653,505.75	\$ 653,505.75	\$ 653,505.75	\$ 653,505.75	\$ -	100%	100%
43	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA AZOYÚ -JUCHITAN, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-085	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	4,676.00	\$ 2,776,722.17	\$ 2,776,722.17	\$ 2,776,722.17	\$ 2,776,722.17	\$ 2,776,722.17	\$ 2,776,722.17	\$ -	100%	100%



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO ING. CIRO LEÓN MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024



REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO PROFRAN RIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



AUTORIZÓ

LIC. LUIS JUSTO BASTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



DE COMPROBACIÓN

LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024



DE COMPROBACIÓN

C.F. EMILIANO SANTOJA HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
44	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-043	ALBERTO DE LA O RICO	600.00	\$ 1,700,853.80	\$ 1,700,853.80	\$ 1,700,853.80	\$ 1,700,853.80	\$ 1,700,853.80	\$ 1,700,853.80	\$ -	100%	100%
45	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A CHICALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-022	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	400.00	\$ 360,370.63	\$ 360,370.63	\$ 360,370.63	\$ 360,370.63	\$ 360,370.63	\$ 360,370.63	\$ -	100%	100%
46	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE MAXAMADI, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	MAXAMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-028	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA	300.00	\$ 783,123.48	\$ 783,123.48	\$ 783,123.48	\$ 783,123.48	\$ 783,123.48	\$ 783,123.48	\$ -	100%	100%
47	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LA BOCANA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-031	GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA	80.00	\$ 1,384,182.98	\$ 1,384,182.98	\$ 1,384,182.98	\$ 1,384,182.98	\$ 1,384,182.98	\$ 1,384,182.98	\$ -	100%	100%
48	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS E.C. AZOYÚ-MAXAMADI A CERRO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-019	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	607.00	\$ 145,230.00	\$ 145,230.00	\$ 145,230.00	\$ 145,230.00	\$ 145,230.00	\$ 145,230.00	\$ -	100%	100%
49	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-05	GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA	500.00	\$ 277,862.75	\$ 277,862.75	\$ 277,862.75	\$ 277,862.75	\$ 277,862.75	\$ 277,862.75	\$ -	100%	100%
50	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS METATES AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	LOS METATES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-009	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	144.00	\$ 121,881.84	\$ 121,881.84	\$ 121,881.84	\$ 121,881.84	\$ 121,881.84	\$ 121,881.84	\$ -	100%	100%
51	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TALAPILLA- LA BOCANA- LAS TRANCAS, PALO BLANCO, LOS CHEGÜES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGÜES, MUNICIPIO DE AZOYÚ GUERRERO	LOS CHEGÜES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-001	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	180.00	\$ 763,461.26	\$ 763,461.26	\$ 763,461.26	\$ 763,461.26	\$ 763,461.26	\$ 763,461.26	\$ -	100%	100%
52	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS QUITERIOS- LOS METATES, LOS CHEGÜES, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	LOS QUITERIOS	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-008	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	146.00	\$ 343,596.83	\$ 343,596.83	\$ 343,596.83	\$ 343,596.83	\$ 343,596.83	\$ 343,596.83	\$ -	100%	100%
53	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ARENAL AL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	EL ARENAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-010	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	212.00	\$ 141,967.31	\$ 141,967.31	\$ 141,967.31	\$ 141,967.31	\$ 141,967.31	\$ 141,967.31	\$ -	100%	100%
54	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-003	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	2,878.00	\$ 793,995.00	\$ 793,995.00	\$ 793,995.00	\$ 793,995.00	\$ 793,995.00	\$ 793,995.00	\$ -	100%	100%
55	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-002	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,798.00	\$ 684,249.30	\$ 684,249.30	\$ 684,249.30	\$ 684,249.30	\$ 684,249.30	\$ 684,249.30	\$ -	100%	100%
56	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-011	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,784.00	\$ 275,876.64	\$ 275,876.64	\$ 275,876.64	\$ 275,876.64	\$ 275,876.64	\$ 275,876.64	\$ -	100%	100%

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
ING. CIRIO LEÓN MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024

REVISO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
PROF. JUAN BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
LIC. LUIS JUSTO BARTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

OPINION
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
LIC. BEATRIZ MARRASCA MARANDA
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

OPINION
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
57	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	EL MACAHUTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-004	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	481.00	\$ 474,644.36	\$ 474,644.36	\$ 474,644.36	\$ 474,644.36	\$ 474,644.36	\$ 474,644.36	\$ -	100%	100%
58	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-012	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	727.00	\$ 300,816.90	\$ 300,816.90	\$ 300,816.90	\$ 300,816.90	\$ 300,816.90	\$ 300,816.90	\$ -	100%	100%
59	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-013	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	751.00	\$ 272,657.39	\$ 272,657.39	\$ 272,657.39	\$ 272,657.39	\$ 272,657.39	\$ 272,657.39	\$ -	100%	100%
60	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-014	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	382.00	\$ 222,182.94	\$ 222,182.94	\$ 222,182.94	\$ 222,182.94	\$ 222,182.94	\$ 222,182.94	\$ -	100%	100%
61	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO DE AZOYÚ AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-015	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	2,000.00	\$ 158,214.78	\$ 158,214.79	\$ 158,214.78	\$ 158,214.78	\$ 158,214.79	\$ 158,214.79	\$ -	100%	100%
62	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-005	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,347.00	\$ 405,911.57	\$ 405,911.57	\$ 405,911.57	\$ 405,911.57	\$ 405,911.57	\$ 405,911.57	\$ -	100%	100%
63	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	LA CULEBRA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-006	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	58.00	\$ 381,633.80	\$ 381,633.80	\$ 381,633.80	\$ 381,633.80	\$ 381,633.80	\$ 381,633.80	\$ -	100%	100%
64	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-016	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	607.00	\$ 104,139.97	\$ 104,139.97	\$ 104,139.97	\$ 104,139.97	\$ 104,139.97	\$ 104,139.97	\$ -	100%	100%
65	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-017	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	93.00	\$ 169,515.85	\$ 169,515.85	\$ 169,515.85	\$ 169,515.85	\$ 169,515.85	\$ 169,515.85	\$ -	100%	100%
66	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-018	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	298.00	\$ 90,408.44	\$ 90,408.44	\$ 90,408.44	\$ 90,408.44	\$ 90,408.44	\$ 90,408.44	\$ -	100%	100%
67	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-007	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA	651.00	\$ 314,845.80	\$ 314,845.80	\$ 314,845.80	\$ 314,845.80	\$ 314,845.80	\$ 314,845.80	\$ -	100%	100%
							SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN		\$ 34,994,805.45	\$ 34,994,805.45	\$ 34,994,805.45	\$ 34,994,806.25	\$ 34,994,806.25	\$ 34,994,806.25	-\$ 0.80		
							Total		\$ 47,874,746.15	\$ 47,874,746.15	\$ 47,874,746.15	\$ 47,874,746.65	\$ 47,874,746.65	\$ 47,874,746.65	-\$ 0.50		

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL ING. GREGORIO MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL PROF. ARIEBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL LIC. LUIS FLORES BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

VO. BO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL LIC. BEATRIZ SANTIAGO ARANDA
SINDICA PROPRIO
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

VO. BO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL C.P. EMILIANO SANTIAGO BERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
URBANIZACIÓN																		
19	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-044	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA	607.00	\$ 328,611.91	\$ 328,611.91	\$ 328,611.91	\$ 328,611.91	\$ 328,611.91	\$ 328,611.91	\$ 328,611.91	\$ -	100%	100%
68	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	PINTURA PARA GUARNCIÓN DE BANQUETA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, GUERRERO	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2023-058	FERRETERIA Y TORNILLERIA CASUS	2,000.00	\$ 60,352.92	\$ 60,352.92	\$ 60,352.92	\$ 60,352.92	\$ 60,352.92	\$ 60,352.92	\$ 60,352.92	\$ -	100%	100%
							SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN		\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ -		
							Total		\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ 388,964.83	\$ -		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024

ELABORÓ
ING. CIRO LEON MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024
REVISÓ
ROBALARIZBE BAUTISTA JUSTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024
AUTORIZÓ
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Página 1 de 1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024
Vo. Bo.
LIC. BEATRIZ MARTINEZ NIÑANEA
SINDICATO PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024
DE CONFORMA
C.P. EMILIANO SINTIGA AYENABENTE
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Fondo o programa: RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
URBANIZACION																	
68	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	AZOYÚ	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R28-2023-001	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONE S NPC	2,000.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ -	100%	100%
							SUBTOTAL RUBRO URBANIZACION		\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ -		
							Total		\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ 141,520.00	\$ -		

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

DE CONFORMIDAD
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2021-2024



Municipio: AZOYÚ, GUERRERO

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
URBANIZACIÓN																	
70	-----	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	AZOYÚ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-FORTAMUN-2023-001	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	8,400	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ -	100%	100%
71	-----	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE MAXMADI, ARCELIA DEL PROGRESO, EL MACAHUITE, ZAPOTITLAN DE LA FUENTE Y EL CARRIZO MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	MAXMADI ARCELIA DEL PROGRESO EL MACAHUITE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE EL CARRIZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-FORTAMUN-2023-002	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	1,155	\$ 319,376.62	\$ 319,376.62	\$ 319,376.62	\$ 319,376.62	\$ 319,376.62	\$ 319,376.62	\$ -	100%	100%
72	-----	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO.	HUEHUETAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-FORTAMUN-2023-003	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	1,764	\$ 261,677.09	\$ 261,677.09	\$ 261,677.09	\$ 261,677.09	\$ 261,677.09	\$ 261,677.09	\$ -	100%	100%
							SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN		\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ -		
Total									\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ 932,568.86	\$ -		

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
ING. CRO LEON MACEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
PROFRA. ARIZBE MUÑOZ
TESORERA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
LIC. LUIS JOSÉ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Es.
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

DE CONFORMIDAD
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
C.F. EMILIANO SANTIAGO, HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024