



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Formato OF-3

Municipio: AZOYU, GUERRERO

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022. Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

Table with columns: No. Prog., Clasificación del proyecto, Rubro del gasto, Nombre de la obra o acción, Localidad y/o colonia, Modalidad de ejecución, Número de contrato, Nombre de la Empresa / Contrata, Número de beneficiarios, Autorizada, Modificada, Comprometida, Devengada, Ejercida, Pagada, Subejercicio, Físico, Financiero, % de avance.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO



11	DIRECTA	DRE Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-022	ELIUT HERRERA MORAN	100	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ -	100%	100%	100%
12	DIRECTA	DRE Drenaje y Letrinas	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE LA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-024	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	150	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ -	100%	100%	100%
13	DIRECTA	DRE Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESTACION GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-048	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	600	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ -	100%	100%	100%
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ -	100%	100%	100%
14	DIRECTA	IBE Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONGUELO DE CALLEDONIA, LOS CHAGUES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOS CHAGUES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-031	GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA	180	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ -	100%	100%	100%
15	DIRECTA	IBE Infraestructura Basica del Sector Educativo	ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUMERO 43, CLAVE OCTIDISTRICTAL EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-052	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	180	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ -	100%	100%	100%
RUBRO: URBANIZACION									\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ -	100%	100%	100%
16	COMPLEMENTARIA	URB Urbanizacion	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE EJIDO ENTRE LA CALLE MADRID Y JARDIN XOCHIQUEZTAL EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-047	SOLUCIONES INGENIERIA BALAN 2016	200	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ -	100%	100%	100%
17	COMPLEMENTARIA	URB Urbanizacion	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO ORIENTE A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA CRUCITA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-051	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	200	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ -	100%	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	URB Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA A LA RESPONDA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-029	GRUPO CONSTRUCTORA PADALISA DE CV	500	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ -	100%	100%	100%
19	DIRECTA	URB Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-033	DAVKA CONSTRUCCIONES SA DE CV	150	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ -	100%	100%	100%
20	DIRECTA	URB Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NAVARRITA EN LA CALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-023	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	300	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ -	100%	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-050	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	100	\$ 651,300.94	\$ 651,300.94	\$ 651,300.94	\$ -	100%	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO




22	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO Y EL TANQUE DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-038	INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V	100	\$ 596,810.00	\$ 596,810.00	\$ 596,810.00	\$ 596,810.00	\$ -	100%	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-044	INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V	250	\$ 1,184,845.23	\$ 1,184,845.23	\$ 1,184,845.23	\$ 1,184,845.23	\$ -	100%	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MADERO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-034	STARSKY MEZANANZO	300	\$ 1,177,708.58	\$ 1,177,708.58	\$ 1,177,708.58	\$ 1,177,708.58	\$ -	100%	100%	100%
25	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	EL CARRIZO	ADMINISTRACION DIRECTA	-----	-----	200	\$ 695,952.89	\$ 695,952.89	\$ 695,952.89	\$ 695,952.89	\$ -	100%	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CARRETERO AZOYU-JUCHITAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	EL MACAHUITE	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MAG-IR-R33-2022-026	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA	481	\$ 3,203,845.93	\$ 3,203,845.93	\$ 3,203,845.93	\$ 3,203,845.93	\$ -	100%	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CARRETERO AZOYU-JUCHITAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-IR-R33-2022-035	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	4676	\$ 794,246.76	\$ 794,246.76	\$ 794,246.76	\$ 794,246.76	\$ -	100%	100%	100%
28	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN EL BARRIO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AZOYU GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-IR-R33-2022-049	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	600	\$ 1,031,095.07	\$ 1,031,095.07	\$ 1,031,095.07	\$ 1,031,095.07	\$ -	100%	100%	100%
29	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONCRETO HIDRAULICO DE 130.70 METROS LINEALES DEL CAMINO E.C. AZOYU-JUCHITAN A LOMAS DE EL VIDAL TRAMO 0+981.50 AL 1+163.08, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-041	JORGE ALBERTO MEZALEIVA	93	\$ 667,688.93	\$ 667,688.93	\$ 667,688.93	\$ 667,688.93	\$ -	100%	100%	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BANCO DE ORO MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	BANCO DE ORO	ADMINISTRACION DIRECTA	-----	-----	212	\$ 586,059.41	\$ 586,059.41	\$ 586,059.41	\$ 586,059.41	\$ 0.04	100%	100%	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	TALAPILLA	ADMINISTRACION DIRECTA	-----	-----	432	\$ 527,079.88	\$ 527,079.88	\$ 527,079.88	\$ 527,079.88	\$ -	100%	100%	100%
32	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCION DE TEJADOS EN EL BARRIO DEL PARTEON EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-007	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	4676	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	100%	100%	100%
33	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-025	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	4676	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	100%	100%	100%
34	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE LA TEJERIA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-042	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	4676	\$ 1,328,231.44	\$ 1,328,231.44	\$ 1,328,231.44	\$ 1,328,231.44	\$ -	100%	100%	100%




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANODE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

35	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	ESTRUCTURAMIENTO DE ESPACIO URBANIZATIVO EN LA LOCALIDAD DE AZOYU MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-040	ADOLFO MIRIÓZ OCAMPO	4676	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	100%	100%	100%
36	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CON ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-039	GRUPO CONSTRUCTOR FADAJI S.A. DE C.V.	200	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ -	100%	100%	100%
37	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MANAN ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-037	JORGE ALBERTO MEZA LEIVA	100	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ -	100%	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS METATES AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOS METATES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-010	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V.	144	\$ 101,569.20	\$ 101,569.20	\$ 101,569.20	\$ 101,569.20	\$ 101,569.20	\$ -	100%	100%	100%
39	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TALAPILLA- LA BOCANA- LAS TRANCAS PALO BLANCO, LOS CHEQUES EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEQUES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOS CHEQUES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-001	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A DE C.V.	180	\$ 636,217.72	\$ 636,217.72	\$ 636,217.72	\$ 636,217.72	\$ 636,217.72	\$ -	100%	100%	100%
40	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS QUITERIOS LOS METATES, LOS QUITERIOS, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOS QUITERIOS	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-009	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V.	146	\$ 295,330.69	\$ 295,330.69	\$ 295,330.69	\$ 295,330.69	\$ 295,330.69	\$ -	100%	100%	100%
41	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARENAL AL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	ARENAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-011	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	212	\$ 118,306.09	\$ 118,306.09	\$ 118,306.09	\$ 118,306.09	\$ 118,306.09	\$ -	100%	100%	100%
42	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-003	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A DE C.V.	2076	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ -	100%	100%	100%
43	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-002	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A DE C.V.	1798	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ -	100%	100%	100%
44	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-012	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	1764	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ -	100%	100%	100%
45	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA EL MACAHUITE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	EL MACAHUITE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-004	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A DE C.V.	481	\$ 395,536.07	\$ 395,536.07	\$ 395,536.07	\$ 395,536.07	\$ 395,536.07	\$ -	100%	100%	100%
46	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-013	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	727	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ -	100%	100%	100%
47	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	751	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ -	100%	100%	100%
48	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-015	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	382	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ -	100%	100%	100%
49	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-016	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	2000	\$ 131,846.66	\$ 131,846.66	\$ 131,846.66	\$ 131,846.66	\$ 131,846.66	\$ -	100%	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

50	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARCELA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	ARCELA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-005	CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S A DE GRUPO	1347	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	100%	100%
51	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LA CULEBRA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-006	CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S A DE C.V.	58	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	100%	100%
52	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	ZAPOTILAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-017	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	607	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	100%	100%
53	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-018	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	93	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	100%	100%
54	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-019	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	288	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	100%	100%
55	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-008	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	651	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACION									\$ 26,624,324.54	\$ 26,624,324.54	\$ 26,624,324.50	\$ 26,624,324.50	\$ 26,624,324.50	100%	100%
Total									\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
 Síndica Prokuradora
SINDICATURA MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
 Director de Obras Públicas
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
 Titular del Organismo Interno
TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
 Titular del Organismo Interno
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2021-2024

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometido	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
56	COMPLEMENTARIA	FORTAMUN	REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TALARILLA. MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	AZOYU	ADMON. DIRECTA	4676	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ -	100%	100%
57	COMPLEMENTARIA	FORTAMUN	REHABILITACION PUBLICA DE LOS LABORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	AZOYU	ADMON. DIRECTA	200	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACION									\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ -		
Total									\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
AZOYU, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

Formato OF-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

No. Prop.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
58	COMPLEMENTARIA	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL	AZOYU	ADMON DIRECTA	*****	*****	4676	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	100%	100%
59	COMPLEMENTARIA	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	AZOYU	ADMON DIRECTA	*****	*****	200	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	100%	100%
Total									\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59		



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024