

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: AZOYU, GUERRERO



Formito OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)


No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contrata	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	% de avance
RUBRO: AGUA POTABLE																	
1	DIRECTA	APO Agua Potable	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO QUETZALA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU. MUNICIPIO DE GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-020	ADOLFO MUÑOZ OCAÑO	4878	\$ 1,501,981.92	\$ 1,501,981.92	\$ 1,501,981.92	\$ 1,501,981.92	\$ 1,501,981.92	\$ 1,501,981.92	\$ -	100%	100%
2	DIRECTA	APO Agua Potable	DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LAS PALMITAS EN LA LOCALIDAD DE AZOYU. MUNICIPIO DE GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-045	ELOY GUZMAN GARCIA	200	\$ 576,740.43	\$ 576,740.43	\$ 576,740.43	\$ 576,740.43	\$ 576,740.43	\$ 576,740.43	\$ -	100%	100%
3	DIRECTA	APO Agua Potable	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TENANGO. MUNICIPIO DE GUERRERO.	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-027	G R CONSTRUCCION Y DECORACION SA DE CV	200	\$ 906,437.87	\$ 906,437.87	\$ 906,437.87	\$ 906,437.87	\$ 906,437.87	\$ 906,437.87	\$ -	100%	100%
4	DIRECTA	APO Agua Potable	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-021	HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE CV	300	\$ 1,033,960.64	\$ 1,033,960.64	\$ 1,033,960.64	\$ 1,033,960.64	\$ 1,033,960.64	\$ 1,033,960.64	\$ -	100%	100%
5	DIRECTA	APO Agua Potable	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MAXIMADI. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	MAXIMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-032	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	100	\$ 896,624.67	\$ 896,624.67	\$ 896,624.67	\$ 896,624.67	\$ 896,624.67	\$ 896,624.67	\$ -	100%	100%
6	DIRECTA	APO Agua Potable	DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DELFONZO CLEMENTE MARTINEZ CON ACCESO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No 282 EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-043	ELIUT HERRERA MORAN	100	\$ 1,057,030.11	\$ 1,057,030.11	\$ 1,057,030.11	\$ 1,057,030.11	\$ 1,057,030.11	\$ 1,057,030.11	\$ -	100%	100%
7	DIRECTA	APO Agua Potable	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL ANGEL CORNEJO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-036	IULSES LORENZO DAMIAN JVG	300	\$ 943,921.65	\$ 943,921.65	\$ 943,921.65	\$ 943,921.65	\$ 943,921.65	\$ 943,921.65	\$ -	100%	100%
8	DIRECTA	APO Agua Potable	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAVAYARI EN LA LOCALIDAD DEL ARCELIA DE PROGRESO. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-028	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES SA DE CV	250	\$ 611,214.60	\$ 611,214.60	\$ 611,214.60	\$ 611,214.60	\$ 611,214.60	\$ 611,214.60	\$ -	100%	100%
9	DIRECTA	APO Agua Potable	AMPLIACION DE LA CALLE LA FUERTA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-030	V & V SALOMON TRUCKIN S.A DE CV	607	\$ 1,334,476.54	\$ 1,334,476.54	\$ 1,334,476.54	\$ 1,334,476.54	\$ 1,334,476.54	\$ 1,334,476.54	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro AGUA POTABLE									\$ 8,862,388.43	\$ 8,862,388.43	\$ 8,862,388.43	\$ 8,862,388.43	\$ 8,862,388.43	\$ 8,862,388.43	\$ -		
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS																	
10	DIRECTA	DRE Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA AL CAMINO DE CHACUAPILA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU. MUNICIPIO DE GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-046	CONSTRUCCIONES ES PA DEL PACIFICO UNIDOS	500	\$ 1,384,777.81	\$ 1,384,777.81	\$ 1,384,777.81	\$ 1,384,777.81	\$ 1,384,777.81	\$ 1,384,777.81	\$ -	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

11	DIRECTA	DRE: Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CON ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LA PELOTA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-022	ELIUT HERRERA MORAN	100	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ 852,071.13	\$ -	100%	100%
12	DIRECTA	DRE: Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE LA GRANJA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-024	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	150	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ 523,906.66	\$ -	100%	100%
13	DIRECTA	DRE: Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESTADO DE GUERRERO EN LA COLONIA LAS PALMITAS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-048	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	600	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ 1,124,575.89	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro DRENAJE Y LETRINAS									\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ 3,885,331.49	\$ -		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
14	DIRECTA	IBE: Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELO CALDERON CCT 12D1V03280 DE LA LOCALIDAD LOS CHEQUES MUNICIPIO DE AZOYU	LOS CHEQUES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-031	GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA	180	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ 339,291.54	\$ -	100%	100%
15	DIRECTA	IBE: Infraestructura Basica del Sector Educativo	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUMERO 43 CLAVE CCT12D5T0043L EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-052	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES HPC	180	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ 340,293.54	\$ -		
RUBRO: URBANIZACION																	
16	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanizacion	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE EJIDO ENTRE LA CALLE MADRID Y JARDIN XOCHIQUETZAL EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-047	SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016	200	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ 646,794.42	\$ -	100%	100%
17	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanizacion	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO ORIENTE A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA CRUCITA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-051	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	200	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ 176,531.17	\$ -	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA A LA RESPONSIONA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-029	GRUPO CONSTRUCTOR FADAJ SA DE CV	500	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ 1,577,409.62	\$ -	100%	100%
19	DIRECTA	URB: Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-033	DAVKA CONSTRUCCION ES SA DE CV	150	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ 1,598,587.21	\$ -	100%	100%
20	DIRECTA	URB: Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NAVARIT Y CALLE FRANCISCO FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-023	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	200	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ 527,072.74	\$ -	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanizacion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-050	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	100	\$ 661,300.94	\$ 661,300.94	\$ 661,300.94	\$ 661,300.94	\$ 661,300.94	\$ 661,300.94	\$ -	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

22	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO Y EL TANQUE DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-038	HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V	100	\$	596,810.99	\$	596,810.99	\$	596,810.99	\$	596,810.99	\$	596,810.99	\$	-	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-044	JVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	250	\$	1,184,845.23	\$	1,184,845.23	\$	1,184,845.23	\$	1,184,845.23	\$	1,184,845.23	\$	-	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MADERO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-034	STARSKY MEZANZO	300	\$	1,177,708.58	\$	1,177,708.58	\$	1,177,708.58	\$	1,177,708.58	\$	1,177,708.58	\$	-	100%	100%
25	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	EL CARRIZO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-----	-----	200	\$	695,962.89	\$	695,962.89	\$	695,962.89	\$	695,962.89	\$	695,962.89	\$	-	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AZOYU-MACHAHUITE TRAMO 2+080 AL 2+365, EN LA LOCALIDAD DE EL MACHAHUITE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	EL MACHAHUITE	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MAG-IR-R33-2022-026	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA	481	\$	3,203,845.93	\$	3,203,845.93	\$	3,203,845.93	\$	3,203,845.93	\$	3,203,845.93	\$	-	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	PARTEAMENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CARRETERO AZOYU-JUCHITAN, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-IR-R33-2022-035	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	4676	\$	794,246.76	\$	794,246.76	\$	794,246.76	\$	794,246.76	\$	794,246.76	\$	-	100%	100%
28	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN EL BARRIO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-IR-R33-2022-049	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	600	\$	1,031,006.07	\$	1,031,006.07	\$	1,031,006.07	\$	1,031,006.07	\$	1,031,006.07	\$	-	100%	100%
29	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 130.70 METROS LINEALES DEL CAMINO E.C. AZOYU-JUCHITAN A LOMAS DE EL VIDAL TRAMO 0+981.50 AL 1+183.68, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-041	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	93	\$	667,688.93	\$	667,688.93	\$	667,688.93	\$	667,688.93	\$	667,688.93	\$	-	100%	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BANCO DE ORO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	BANCO DE ORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-----	-----	212	\$	586,059.41	\$	586,059.41	\$	586,059.37	\$	586,059.37	\$	586,059.37	\$	0.04	100%	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	TALAPILLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-----	-----	432	\$	527,079.88	\$	527,079.88	\$	527,079.88	\$	527,079.88	\$	527,079.88	\$	-	100%	100%
32	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-007	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	4676	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	100%	100%
33	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-025	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	4676	\$	1,200,000.00	\$	1,200,000.00	\$	1,200,000.00	\$	1,200,000.00	\$	1,200,000.00	\$	-	100%	100%
34	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE LA TEJERIA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-042	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	4676	\$	1,328,231.44	\$	1,328,231.44	\$	1,328,231.44	\$	1,328,231.44	\$	1,328,231.44	\$	-	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

35	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-040	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	4676	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	100%	100%
36	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CON ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-039	GRUPO CONSTRUCTOR FADAJ S.A. DE C.V.	200	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ 935,630.31	\$ -	100%	100%
37	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-037	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	100	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ 207,512.02	\$ -	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS METATES AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOS METATES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-010	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V.	144	\$ 101,568.20	\$ 101,568.20	\$ 101,568.20	\$ 101,568.20	\$ 101,568.20	\$ 101,568.20	\$ -	100%	100%
39	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TALAPILLA LA BOCAÑA LAS TRANCAS, PALO BLANCO, LOS CHEQUES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEQUES, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	LOS CHEQUES	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-001	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	180	\$ 635,217.72	\$ 635,217.72	\$ 635,217.72	\$ 635,217.72	\$ 635,217.72	\$ 635,217.72	\$ -	100%	100%
40	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS QUITERIOS- LOS METATES, LOS CHEQUES, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOS QUITERIOS	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-009	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V.	146	\$ 285,330.69	\$ 285,330.69	\$ 285,330.69	\$ 285,330.69	\$ 285,330.69	\$ 285,330.69	\$ -	100%	100%
41	COMPLEMENTARIA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARENAL AL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	ARENAL	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-011	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	212	\$ 118,306.08	\$ 118,306.08	\$ 118,306.08	\$ 118,306.08	\$ 118,306.08	\$ 118,306.08	\$ -	100%	100%
42	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-003	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	2676	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ 661,662.50	\$ -	100%	100%
43	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	QUETZALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-002	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	1798	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ 570,207.76	\$ -	100%	100%
44	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	HUEHUETAN	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-012	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	1764	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ 229,897.20	\$ -	100%	100%
45	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	EL MACAHUITE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-004	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	481	\$ 395,536.97	\$ 395,536.97	\$ 395,536.97	\$ 395,536.97	\$ 395,536.97	\$ 395,536.97	\$ -	100%	100%
46	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	SAN ISIDRO EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-013	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	727	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ 250,680.74	\$ -	100%	100%
47	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	MAXMADI	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	751	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ 227,214.49	\$ -	100%	100%
48	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-015	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	382	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ 185,152.45	\$ -	100%	100%
49	DIRECTA	URB Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO DE AZOYU AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACION DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-016	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	2000	\$ 131,845.66	\$ 131,845.66	\$ 131,845.66	\$ 131,845.66	\$ 131,845.66	\$ 131,845.66	\$ -	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO

50	DIRECTA	URB. Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	ARCELIA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-005	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V.	1347	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ 338,259.64	\$ -	100%	100%
51	DIRECTA	URB. Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LA CULEBRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-006	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V.	58	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ 301,361.50	\$ -	100%	100%
52	DIRECTA	URB. Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-017	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	607	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ 86,783.31	\$ -	100%	100%
53	DIRECTA	URB. Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LOMAS DEL VIDAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-018	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	93	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ 141,263.21	\$ -	100%	100%
54	DIRECTA	URB. Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	LA PELOTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-019	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA	298	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ 75,340.38	\$ -	100%	100%
55	DIRECTA	URB. Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO. MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	TENANGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-008	CONSTRUCCION ES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	651	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ 262,371.50	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									\$ 26,624,324.54	\$ 26,624,324.54	\$ 26,624,324.50	\$ 26,624,324.50	\$ 26,624,324.50	\$ 26,624,324.50	\$ 0.04		
Total									\$ 39,712,337.00	\$ 39,712,337.00	\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	\$ 39,712,337.96	\$ 0.04		


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO



Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FISMDF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
15	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUMERO 43 CLAVE CCT12DST0043L EN LA LOCALIDAD D E AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO	AZOYU	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAG-AD-R33-2022-052	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES HPC	180	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ -	100%	100%
			Subtotal por rubro INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO						\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ -		
			Total						\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ 205,636.33	\$ -		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO



Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
RUBRO: URBANIZACIÓN																	
01	COMPLEMENTARIA	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	AZOYU	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	000000	000000	4675	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	\$ 151,452.81	100%	100%
02	COMPLEMENTARIA	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE LOS LIBORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	AZOYU	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	000000	000000	200	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	\$ 220,980.00	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81		
Total									\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81	\$ 372,432.81		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Lic. Juan José Bonilla
Presidente Municipal
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Profr. Beatriz Márquez Miranda
Municipal
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Profr. Luis León Macías
Director de Obras Públicas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Municipal
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
DIRECCIÓN DE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Municipal
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
G.P. Emmanuel Santibañez Hernández
Titular del Órgano Interno de Control
H. AYUNTAMIENTO
Municipal
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Municipio: AZOYU, GUERRERO



Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
RUBRO: URBANIZACIÓN																	
58	COMPLEMENTARIA	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL	AZOYU	ADMON DIRECTA	-----	-----	4676	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ 232,622.69	\$ -	100%	100%
59	COMPLEMENTARIA	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, COMISARIA MUNICIPAL Y CLINICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO	AZOYU	ADMON DIRECTA	-----	-----	200	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ 209,703.90	\$ -	100%	100%
							Subtotal por rubro URBANIZACION		\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ -		
							Total		\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ 442,326.59	\$ -		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024